

平成27年11月23日
ホップ障害者地域生活支援センター

HOP障害者福祉サービス事業所新築工事 琴似寮

- 1 日時 平成27年11月21日
 - 2 場所 琴似寮跡
 - 3 行程 ボーリング・解体作業準備
- (1) ボーリング

20日から引き続く作業は11時頃に概ね終了し、
事後復旧作業を行い本日中に終了する予定。



(2) 解体作業準備

ボーリング作業と並行して解体作業の準備を21日に開始。

内部の解体を実施する為に、建物裏側に足場を組み用資材の荷卸しと足場組み立て作業及び建物正面窓への防塵用シートの展張を実施。

